

"Утверждаю"
Директор МКОУ "СШ № 16"
_____(Е.А.Алёхина)
" _02" апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

МКОУ "Шиловская СШ № 16"

_____,
расположенное по адресу: Тульская область, Ефремовский район, с.Шилово,
ул.Центральная, д.19

Общие сведения

1	Год постройки	1970
2	Общая площадь здания (м. кв.)	2109,7
3	Наличие подвала	имеется
4	Система отопления	открытая
5	Схема отопления (однотрубная, двухтрубная)	двухтрубная
6	Система ГВС	нет
7	Материал трубопровода отопительной системы (металл, пластик)	металл
8	Отопительные приборы (металл, чугун, биметалл, алюмин)	чугун

Организационные и технический мероприятия по подготовке

к отопительному сезону

	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Составить дефектный акт состояния отопительной системы учреждения.	составляется 2 раза в год
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых сетей внутренней отопительной системы.	май-июнь
3	Промывка фильтров и грязевиков: - демонтаж ; -прочистка от грязи и наслоений; -визуальный контроль целостности; -замена фильтрующих элементов;	май-июнь
4	Промывка системы отопления гидравлическим способом.	июнь
5	Испытание на прочность и плотность давлением 6 кгс/см ² теплового пункта	июнь
6	Испытание на прочность и плотность давлением 6 кгс/см ² системы отопления.	июнь

7	Регулировка внутренней отопительной системы для равномерного распределения теплоносителя.	сентябрь
8	Ревизия отопительных приборов (воздухосборников)	май-июнь
9	Утепление теплопровода в подвале.	май-июнь

**Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к
отопительному сезону**

	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы.	май-июнь
2	Акт о проведении испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта.	июнь
3	Паспорт индивидуального теплового пункта.	май-июнь
4	Принципиальная схема отопительной системы учреждения	май-июнь

Составил: _____ (_____)